
 Места, на които могат да възникнат специфични рискове

1. Да се сигнализира периметърът на атриума /оната на демонтаж на металната покривна конструкция/ със сигнална лента.
2. Строго се забранява преминаването в зоната на демонтаж на металната покривна конструкция!
3. Строго се забранява навлизането на механизация над 300кг в зоната на кола $\pm 0.00!$
4. Да се обезопасят всички отвори и стълбища с временен парапет.
5. Не се предвиждат ръчни работи по к. ± 0.00 , $+3.85$ / $+7.40$ и $+10.95$. През тях се очаква само преминаване на работници до к. $+14.50$. При необходимост от извършване на работи на тези коти е необходимо да се обезопасят работните площадки и да се извърши инструктаж на работниците!
6. Не се допуска работа на повече от двама работници на временна площадка на к. $+14.50$ /вж. Чертеж 4/.
7. Всеки работник следва да бъде оборудван с ЛПС и да бъде инструктиран.
8. След започването на процеса на събаряне се забранява навлизането на лица във вътрешността на сградата. Събарянето и транспортирането на строителните отпадъци се извършва механизирано.



Обект	ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДА в УПИ-10135.2555.26, находящ се в гр.Варна , „Студентска“ №1-ТУ, 23МР						
Възложител	Технически университет Варна						
Чертеж	Схема 7 Разрушаване с базер оборудван с хидравличен ножечен механизъм /разрез/						
Част	ПБЗ						
Проектант	инж.Станислав Стоянов						
Изчертал	инж.Станислав Стоянов						
Фаза:	Технически проект	Чертеж №:	7	Масштаб:	1:250	Дата:	07.10.2019