



- Условни означения:
- Осигурителна линия
 - Места, на които могат да възникнат специфични рискове

- Забележка:
- Да се сигнализира периметърът на атриума /оната на демонтаж на металната покривна конструкция/ със сигнална лента.
 - Строго се забранява преминаването в зоната на демонтаж на металната покривна конструкция!
 - Строго се забранява навлизането на механизация над 300kg в зоната на кота ±0.00!
 - Да се обезопасят всички отвори и стълбища с временен параван.
 - Не се предвиждат ръчни работи по к. ±0.00 , +3.85 +7.40 и +10.95. През тях се очаква само преминаване на работници до к. +14.50. При необходимост от извършване на работи на тези коти е необходимо да се обезопасят работните площадки и да се извърши инструктаж на работниците!
 - Не се допуска работа на повече от двама работници на временна площадка на к. +14.50 /вж. Чертеж 4/.
 - Всеки работник следва да бъде оборудван с ЛПС и да бъде инструктиран.
 - След започването на процеса на събаряне се забранява влизането на лица във вътрешността на сградата. Събарянето и транспортирането на строителните отпадъци се извършва механизирано.

Обект	ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДА в УПИ-10135.2555.26, находящ се в гр.Варна, „Студентска“ №1-ТУ, 23МР		
Възложител	Технически университет Варна		
Чертеж	Схема 6 Демонтажни работи с кран /разрез/		
Част	ПБЗ		
Проектант	инж.Станислав Стоянов		
Изчертал	инж.Станислав Стоянов		
Фаза:	Технически проект	Чертеж №: 6	Мащаб: 1:100 Дата: 07.10.2019