


1. Да се сигнализира периметърът на атриума /оната на демонтаж на металната покривна конструкция/ със сигнална лента.
2. Строго се забранява преместването в зоната на демонтаж на металната покривна конструкция!
3. Строго се забранява навлизането на механизация над 300кг в зоната на кота ± 0.00 !
4. Да се обезопасят всички отвори и стълбища с временен парапет.
5. Не се предвиждат ръчни работа по к. ± 0.00 , $+3.85$ $+7.40$ и $+10.95$. През тях се очаква само преместване на работници до к. $+14.50$.
При необходимост от извършване на работи на тези коти е необходимо да се обезопасят работните площадки и да се извърши инструктаж на работниците!
6. Не се допуска работа на повече от двама работници на временна площадка на к. $+14.50$ /вж. Чертеж 4/.
7. Всеки работник следва да бъде оборудван с ЛПС и да бъде инструктиран.
8. След започването на процеса на събаряне се забранява влизането на лица във вътрешността на сградата. Събарянето и транспортирането на строителните отпадъци се извършва механизирано.

— Осигурителна линия

 Места, на които могат да възникнат специфични рискове

Обект	ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДА в УПИ-10135.2555.26, находящ се в гр.Варна , „Студентска“ №1-ТУ, 23МР				
Въложител	Технически университет Варна				
Чертеж	Схема 8 Разрушаване с багер оборудван с хидравличен ножечен механизъм / различитване на отломки /разрез/				
Част	ПБЗ				
Проектант	инж.Станислав Стоянов				
Изчертал	инж.Станислав Стоянов				
Фаза: Технически проект	Чертеж №:	8	Мащаб:	1:250	Дата: 07.10.2019