


Условни означения:

- Табела с направляващи стрелки (показване посоката на движение на пешеходци при аварии и евакуация)
- Евакуационни пътища
- Осигурителна линия
- Ограничителна лента забраняваща преминаване.
- Временен обезопасителен паранет h=1.20m
- Места със специфични рискове

Забележка:

- Да се сигнализира периметърът на атриума /оната на демонтаж на металната покривна конструкция/ със сигнална лента.
- Строго се забранява преминаването в зоната на демонтаж на металната покривна конструкция!
- Строго се забранява навлизането на механизация над 300кг в зоната на кота ±0.00!
- Да се обезопасят всички отвори и стълбища с временен паранет.
- Не се предвиждат ръчни работи по к. ±0.00 , +3.85 +7.40 и +10.95. През тях се очаква само преминаване на работници до к. +14.50. При необходимост от извършване на работи на тези коти е необходимо да се обезопасят работните площадки и да се извърши инструктаж на работниците!
- Не се допуска работа на повече от двама работници на временна площадка на к. +14.50 /вж. Чертеж 4/.
- Всеки работник следва да бъде оборудван с ЛПС и да бъде инструктиран.
- След започването на процеса на събаряне се забранява влизането на лица във вътрешността на сградата. Събарянето и транспортирането на строителните отпадъци се извършва механизирано.



Обект	ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДА в УПИ-10135.2555.26, находящ се в гр.Варна , „Студентска“ №1-ТУ, 23МР		
Възложител	Технически университет Варна		
Чертеж	Схема 4 Подготовка и обезопасяване на работната площадка на к.+14,50		
Част	ПБЗ		
Проектант	инж.Станислав Стоянов		
Изчертал	инж.Станислав Стоянов		
Фаза:	Технически проект	Чертеж №:	4
Масщаб:	1:100	Дата:	07.10.2019